

(Poznań luty 2012) wykonania ekranu akustycznego na odcinku od SD-1 do S-58, wnosząc równocześnie o wycenę ww. dokumentacji wraz z dokumentacją *Projekt Budowlany - zamienny Architektura i Konstrukcja (Poznań luty 2012)* dla odcinka O-T od S-01 do S-19. Wykonawca wskazał, że jest w stanie wykonać realizację obu projektów w cenie 885.904,45 netto + 23% VAT (1.089.662,47 zł. brutto). Jednocześnie Wykonawca wskazał, że:

„ewentualna realizacja prac wyprzedzająco wymaga:

- 1) *Wydania polecenia odstąpienia od realizacji dokumentacji podstawowej: Projekt budowlany Architektura i Konstrukcja (Poznań, lipiec 2009),*
- 2) *Korekta nowej dokumentacji o uwagi zawarte we wniosku wykonawcy nr 63,*
- 3) *Wprowadzenia do kontraktu robót wynikających z projektów zamiennych ...*
- 4) *Wprowadzenia do kontraktu wykonanego wału ziemnego,*
- 5) *Wprowadzenia do kontraktu oczekiwanego projektu wzmocnienia wału ziemnego Korekty warunków zawartej umowy o konsekwencje oczekiwania na ww. zmiany do zamówienia publicznego”.*

Ponadto w dniu **21.05.2012 r.** Wykonawca w Wystąpieniu nr 64/1231 wskazał, że „wciąż oczekuje na pozostałce w gestii Zamawiającego:

- *zmianę pozwolenia na budowę dla robót dodatkowych pozostających do wykonania,*
- *zakontraktowanie przekazanych projektów zamiennych realizacji Ekranów Akustycznych,*
- *zakontraktowanie wału ziemnego i jego wzmocnienia,*
- *zakontraktowanie rozbiórki ogrodzenia,*
- *zakontraktowanie muru oporowego,*
- *projekt wykonania odwodnienia placu przy salonie VW (p. Dudojć),*
- *projektu wykonania odwodnienia drogi dojazdowej do EkoWodrołu,*

Brak rozwiązania ww. spraw zablokował w praktyce realizację robót, co w efekcie po raz kolejny wstrzymało budowę, uniemożliwiło kontynuację i wykończenie prac. W świetle powyższego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy dotrzymanie umownego terminu zakończenia budowy jest nierealne. Prosimy o odpowiednie dostosowanie daty wykonania zadania do zamierzeń zamawiającego”.

Z informacji uzyskanych od Inżyniera Kontraktu ustalono, że roboty budowlane zostały odebrane od Wykonawcy w czerwcu 2012 roku, z wyjątkiem ekranów akustycznych.

Ponieważ w dokumentacji Zarządu Dróg Miejskich brak pisemnego stanowiska w sprawie budowy ekranów akustycznych, skierowanego do Wykonawcy, kontrolujący wystąpili do Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie z wnioskiem o wyjaśnienie jakie działania prowadzone były od czasu podjęcia decyzji o rezygnacji z budowy ekranów zgodnie z projektem do chwili obecnej.

Wyjaśnienia powyższe stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu z kontroli.

PODSUMOWANIE:

- 1) Projekt odbierany był od Wykonawcy pana Jerzego Szadkowskiego etapowo. Zamawiający przyjmując od Wykonawcy opracowanie projektowe sporządził *protokoły częściowe*

URZĄD MIEJSKI
15-007 A D O S Z K O S Z A L I N
BUDOWLANOŚĆ I
BIURO KONTROLI