

Tabela nr 1

okres podlegający rozliczeniu	wg harmonogramu		wg świadectw płatności		różnica pomiędzy wartością robót w harmonogramie a świadectwem płatności
	kwota za dany miesiąc	kwota narastająco od początku umowy	kwota za dany miesiąc	kwota narastająco od początku umowy	
<b>harmonogram z dnia 10.05.2011</b>					
V 2011	24 000,00	24 000,00			
VI 2011	447 830,36	471 830,36			
VII 2011	552 172,40	1 024 002,76			
VIII 2011	626 623,33	1 650 626,09			
IX 2011	395 845,15	2 046 471,24			
X 2011	396 512,27	2 442 983,51	812 731,79	812 731,79	-1 630 251,72
XI 2011	218 397,11	2 661 380,62			
XII 2011	138 617,01	2 799 997,63			
I 2012	0,00				
II 2012	0,00				
III 2012	130 000,00	2 929 997,63			
IV 2012	218 681,08	3 148 678,71			
V 2012	220 000,00	3 368 678,71			
VI 2012	200 000,00	3 568 678,71			
VII 2012	133 150,53	3 701 829,24			
<b>razem</b>	<b>3 701 829,24</b>	<b>3 701 829,24</b>	<b>812 731,79</b>	<b>812 731,79</b>	<b>-2 889 097,45</b>
<b>harmonogram z dnia 28.11.2011</b>					
<b>kwota urealniona</b>		<b>812 731,79</b>	<b>812731,79</b>	<b>812731,79</b>	
XI 2011	808 736,64	1 621 468,43	338 816,79	1 151 548,58	-469 919,85
XII 2011	644 197,49	2 265 665,92	224 905,42	1 376 454,00	-889 211,92
I 2012	30 000,00	2 295 665,92			
II 2012	30 000,00	2 325 665,92			
III 2012	275 108,56	2 600 774,48			
IV 2012	570 503,98	3 171 278,46	140 994,00	1 517 448,00	-1 653 830,46
V 2012	506 653,27	3 677 931,73			
VI 2012	897,51	3 678 829,24			
VII 2012	23 000,00	3 701 829,24			
<b>razem</b>		<b>3 701 829,24</b>	<b>1 517 448,00</b>	<b>1 517 448,00</b>	<b>-2 184 381,24</b>
<b>harmonogram z dnia 19.06.2012</b>					
<b>kwota urealniona</b>		<b>1 517 448,00</b>	<b>1 517 448,00</b>	<b>1 517 448,00</b>	<b>0,00</b>
V 2012	517669,34	2 035 117,34	252 473,68	1 769 921,68	-265 195,66
VI 2012	480 000,00	2 515 117,34			
VII 2012	609 045,82	3 124 163,16			
VIII 2012	577 666,08	3 701 829,24			
	2 184 381,24	<b>3 701 829,24</b>			

Na podstawie danych zawartych w tabeli stwierdzono, że zgodnie z Harmonogramem robót z dnia 10.05.2011 r. na koniec 2011 r. planowano wykonanie robót za wartość **2.799.997,63 zł (netto)**. Na dzień 31.12.2011 r. Wykonawca zrealizował roboty na kwotę **1.376.454 zł. netto**, co stanowiło ok. 41% planu.

URZĄD MIASTKI  
13 037 KOD 2 0 1 1 N  
Kod. nadawczy 07  
BUDOWA STACJI KOLEI