

W dniu **26.04.2012 r.** Wykonawca przedstawił Zastępcy Prezydenta (l. dz. 13872) oraz Dyrektorowi ZDM następujący harmonogram działań:

- założenia do wystąpienia o decyzje środowiskową – 10.05.2012 r.
- opracowanie i przyjęcie aneksu do umowy w zakresie właściwego określenia jej zakresu i terminu realizacji inwestycji – 15.06.2012 r.
- zakończenie prac projektowych – 3 miesiące od daty przekazania prawidłowej decyzji środowiskowej.

W dniu **24.05.2012 r** w Zarządzie Dróg Miejskich w Koszalinie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:

- Wiesława Dobijata – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich,
- Małgorzata Dydek - projektant
- Bogusława Gościńska- Dyrektora Oddziału EUROVI.

Na spotkaniu ustalono:

1. Wykonawca przedłożył do zaopiniowania rozwiązanie obiektu mostowego uwzględniającego lokalizację drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z Osiedlem Unii Europejskiej. Skutkiem zaproponowanego rozwiązania jest konieczność przeprojektowania w tym obszarze uzbrojenia terenu.
2. Wykonawca przedłożył plany sytuacyjne z korektą przebiegu pasa drogowego, która uwzględnia uwagi zawarte w protokole ze spotkania z dn. 16.04.2012 r.
3. Zamawiający do dnia 30.05.2012 ustosunkuje się do przedłożonych dokumentów.
4. W terminie 30 dni (do 30.06.2012 r.) Wykonawca przedstawi komplet dokumentów niezbędnych do wystąpienia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Planowany termin złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – lipiec 2012 r, planowany termin złożenia wniosku o wydanie pozwolenia wodno-prawnego – wrzesień 2012 r, planowany termin złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację robót – październik 2012 r.
5. Proponowany termin zakończenia robót przez Wykonawcę – sierpień 2014 r.,
6. Ze względu na zmianę zakresu przedmiotu umowy oraz zmianę terminu realizacji Wykonawca poinformował o niemożliwości realizacji przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową określoną w ofercie i w umowie. Wykonawca oczekuje przedstawienia propozycji umowy na wykonanie zamówienia dodatkowego.
7. Do dnia 30.07.2012 r Wykonawca przedstawi kalkulację robót będących przedmiotem dokumentacji projektowej po zmianach z propozycją aneksu i udzielenia nowego zamówienia na wprowadzone zmiany.

W dniu **29.05.2012 r** w Urzędzie Miejskim w Koszalinie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:

- Wiesława Dobijata – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich,
- Zofia Furman –
- Maria samburska
- Teresa Bryzek
- Jolanta Frankiewicz
- Alicja Redlarska
- Jolanta Gołaszewska

Na spotkaniu ustalono:

1. Akceptuje się przedstawioną korektę przebiegu drogi na odcinku od BOWiD do Morskiej.
2. Należy uwzględnić podział działek w obrębie skrzyżowania ulic BOWiD z ul. Przemysłową zgodnie z kategoria dróg.
3. Należy dokonać podziału działki 20/18 uwzględniającej potrzeby pasa drogowego.
4. Na odcinku od mostu do granicy działki 9/109 akceptuje się proponowany podział.
5. ZDM przedstawi propozycję podziału nieruchomości do akceptacji.