

W dniu 30.12.2008 r. Wykonawca obciążył Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie fakturą Nr 5/12/08 na kwotę 280.600 zł.

W dniu 31.12.2008 r. Zarząd Dróg Miejskich przekazał na rachunek bankowy Wykonawcy kwotę w wysokości **200.600 zł.**

- **30.12.2009 r.** „EXPRO” Zakład Projektów Komunikacyjnych Jerzy Szadkowski *Protokołem Odbioru Częściowego* przekazał Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie część Koncepcji obejmującej:

- projekt branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej,  
- raport wpływu inwestycji na środowisko wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach,  
- wizualizację oraz dokumentację fotograficzną.

Wykonawca opracowania oświadczył, że przekazane materiały zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz, że są kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. W *protokole* wskazano ponadto, że jest on podstawą do wystawienia faktury na wartość 110.000 zł. + 22% VAT tj. kwoty 134.200 zł. brutto. Do czasu uzyskania uzgodnienia wstrzymano kwotę w wysokości 50.000 zł. Do wypłaty 84.200 zł.

W dniu 30.12.2009 r. Wykonawca obciążył Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie fakturą Nr 3/12/09 na kwotę 134.200 zł.

W dniu 31.12.2009 r. Zarząd Dróg Miejskich przekazał na rachunek bankowy Wykonawcy kwotę w wysokości **84.200 zł.**

Ponadto w dniu 30.12.2009 r. Zastępca Dyrektora skierowała do Głównego Księgowego wniosek wskazujący, że w związku z uzyskaniem zatwierdzenia koncepcji zwalnia się z kwoty 80.000 zł., część kwoty w wysokości 51.940 zł. na rzecz Wykonawcy. Pozostała kwota 28.060 zł. stanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W dniu 31.12.2009 r. kwotę w wysokości **51.940 zł.** przelano na rachunek bankowy Wykonawcy.

- **09.06.2010 r.** „EXPRO” Zakład Projektów Komunikacyjnych Jerzy Szadkowski *Protokołem Odbioru Częściowego* przekazał Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie „dokumenty niezbędne do wszczęcia procedury przetargowej na wykonanie projektu”. Wykonawca oświadczył, że przekazane materiały zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz, że są kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. W *protokole* wskazano ponadto, że Zamawiający potwierdził odbiór przekazanej części Przedmiotu Zamówienia.
- **17.09.2010 r.** Zastępca Dyrektora skierował do Działu Ekonomicznego wniosek wskazujący, że w związku z uzyskaniem uzgodnienia dokumentacji projektowej zatrzymana kwota w wysokości 50.000 zł. powinna zostać zwolniona. W związku z powyższą dyspozycją w dniu 21.09.2010 r. kwota **50.000 zł.** została przelana na rachunek bankowy Wykonawcy.
- **15.12.2010 r.** „EXPRO” Zakład Projektów Komunikacyjnych Jerzy Szadkowski *Protokołem Odbioru* przekazał Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie Przedmiot Umowy. Wykonawca oświadczył, że przekazane materiały zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz, że są kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. W *protokole* wskazano ponadto, że Zamawiający potwierdził odbiór Przedmiotu Zamówienia i, że jest