

ZADANIE V – Budowa ścieżek rowerowych – Opracowanie koncepcyjne.

W dniu 14.04.2008 r. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie pan Zbigniew Piłat podpisał z firmą „EXPRO” Zakład Projektów Komunikacyjnych Jerzego Szadkowskiego umowę na wykonanie zadania pod nazwą *Budowa ścieżek rowerowych – opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi pieszo – rowerowej w ul. Lechickiej (od torów kolejowych do granicy miasta dł.ok.650 m)* w terminie 5 miesięcy od daty podpisania umowy tj. **do dnia 14.09.2008 r.** Za wykonanie zadania strony ustaliły wynagrodzenie w wysokości 97.600 zł. brutto.

Zgodnie z par. 3 umowy Jednostka projektująca została zobowiązana do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. W paragrafie 4 umowy strony uzgodniły, że opracowaną dokumentację w formie elektronicznej i papierowej Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy protokołem zdawczo – odbiorczym a następnie dokumentacja techniczna zostanie zweryfikowana przez Zamawiającego w terminie 21 dni od daty protokolarnego przekazania. Zapłata za częściowe wykonanie opracowania nastąpi po potwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu częściowego. Podpisanie protokołu odbioru końcowego nastąpi po dokonaniu odbioru przez jednostkę projektującą i będzie podstawą do zapłaty wartości określonej w par. 1 pkt. 2 umowy. Zgodnie z par. 6 umowy wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 4.880 zł. i zostanie zwolnione 30 dni po końcowym odbiorze robót.

W dniu 11.09.2008 r. tj. 3 dni przed zakończeniem terminu realizacji projektu Dyrektor podpisał aneks do umowy, w którym wskazano, że: *„W związku „z brakiem podstaw prawnych do przeprowadzenia oceny wpływu na środowisko (zadanie realizowane z udziałem funduszy Unii Europejskiej; planowane wejście w życie przepisów ustawy – listopad 2008 r.) dokonano zmiany terminu realizacji umowy ustalając, że projekty stanowiące przedmiot umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć w terminie 2 miesięcy od wejścia w życie przepisów o ochronie środowiska, lecz nie później niż do 20.02.2009 r.*

W wyniku kontroli ustalono, że przedmiot zamówienia odbierany był od Wykonawcy etapowo.

- **29.12.2008 r.** „EXPRO” Zakład Projektów Komunikacyjnych Jerzy Szadkowski *Protokołem odbioru częściowego* przekazał opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi pieszo – rowerowej w ul. Lechickiej w zakresie:
 - projekt budowlany – branża drogowa
 - projekt budowlany – branża sanitarna
 - projekt wykonawczy – branża drogowa
 - projekt organizacji ruchu.

W *Protokole* Wykonawca złożył oświadczenie, że przekazane materiały zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz, że są kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Zamawiający – Zastępca Dyrektora ZDM potwierdziła odbiór części przedmiotu umowy. Wskazano również, że zgodnie z § 4 umowy protokół jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury na wartość 70.000 zł. + 22% VAT (co stanowi 85.400 zł. brutto). W *protokole* wskazano, że do czasu uzyskania uzgodnienia wstrzymuje się kwotę **34.160 zł.** Do wypłaty **51.240 zł.**

W dniu 30.12.2008 r. Wykonawca obciążył Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie fakturą Nr 1/12/08 na kwotę **85.400 zł.**

URZĄD MIEJSKI
75-007 K O S Z A L I N
Kamień Jurajski 0-7
BIURO KONTROLI