

Typ i rodzaj kasety został uzgodniony. Kolor RAL poda Zamawiający. Inspektor nadzoru sprawy zgłoszone do projektanta i uzgadniane z Projektantem, przekazane zostaną do Wykonawcy drogą elektroniczną. Naszym zdaniem nic nie wstrzymuje Wykonawcy do przystąpienia do robót w zakresie palowania.

W dniu **11.04.2011** r. w wystąpieniu nr 47.1/1231 Wykonawca poinformował, że: „Pragniemy wskazać Zarządzającemu, co wstrzymuje Wykonawcę z przystąpieniem do robót w zakresie palowania: W dniu 17.03.2010 kierownik Budowy zwrócił się drogą internetową do Zarządzającego i Zamawiającego z prośbą o pilne ustosunkowanie się do braku sprecyzowania konieczności wymiany gruntu na nieczynnym wysypisku, pod projektowane posadowienie pali. Projektant wyraźnie zaznaczył, iż grunt na terenie nieczynnego wysypiska śmieci nie posiada wystarczającej nośności, aby bezpiecznie na nich posadzić konstrukcję akustyczną. Proponuje On wymianę gruntu, jednak nie podaje żadnych konkretów – nie jest znana szerokość i długość wykopu pod wymianę gruntu, brak ujęcia tych robót w przedmiarach. Z uwagi na zignorowanie potrzeby pilnego rozwiązania problemu, Wykonawca ponowił prośbę, przedstawiając problem z uszczegółowieniem w obecności Zarządzającego i Zamawiającego na spotkaniu w dniu 21.03.2011. W kolejnych dniach, w związku z brakiem odzewu, zmuszeni byliśmy ponowić tę prośbę.... Jeśli więc w świetle tych faktów Zarządzający posiada potrzebne nam informacje, pozostając na stanowisku zawartym w piśmie, że nic nie wstrzymuje rozpoczęcia prac, to prosimy o wydanie odpowiedniego polecenia i zaprzestania opóźniania realizacji budowy”.

W dniu **12.04.2011** r. na naradzie koordynacyjnej Zastępca Dyrektora ZDM uzgodniła kolorystykę ekranów, przedstawioną przez Wykonawcę.

W dniu **19.04.2011** r. Wykonawca zgłosił słabonośne grunty w rejonie planowanych ekranów akustycznych wskazując, że pilne jest w związku z tym stanowisko Projektanta w uzgodnieniu z ZDM (notatka służbowa ze spotkania przedstawicieli ZDM i Wykonawcy sporządzona przez Inżyniera kontraktu).

W dniu **23.05.2011** r. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie zlecił, umową nr 75/1/2012, firmie „EXPRO” Zakład Projektów Komunikacyjnych Jerzego Szadkowskiego wykonanie zadania pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej uwzględniającej zmiany do zatwierdzonej dokumentacji projektowej zadania w zakresie „Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina – etap I – droga zbiorcza łącząca ul. 4-go Marca przez ul. Gnieźnieńską, ul. Połczyńską z ul. Słowiańską wraz z niezbędną infrastrukturą: sieciami kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągową, elektryczną, telekomunikacyjną i gazową”** w terminie do 10 dni od daty podpisania opracowania. W paragrafie 2 umowy ustalono wysokość wynagrodzenia za usługę na kwotę 49.200 zł. brutto. Zgodnie z § 5 umowy opracowana dokumentacja zostanie przekazana zamawiającemu protokołem zdawczo – odbiorczym, który nie stanowi potwierdzenia przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy pod kątem kompletności, jakości oraz zgodności z umową. Podpisanie protokołu odbioru będzie podstawą do zapłaty wartości wynagrodzenia określonego w umowie. W dniu 05.07.2012 r. Wykonawca przedłożył do Zamawiającego dokumentację projektową. Do chwili obecnej nie została ona odebrana.