

- koncepcja – branża elektryczna.

W *protokole* wskazano, że Zamawiający potwierdza odbiór przekazanej części przedmiotu zamówienia oraz, jest on podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury na wartość 310.000 zł. + 22% VAT tj. kwoty 378.200 zł. brutto. Do czasu uzyskania uzgodnienia wstrzymano kwotę w wysokości 100.000 zł. Do wypłaty 278.200 zł.

W dniu 30.12.2009 r. Wykonawca obciążył Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie fakturą Nr 4/12/09 na kwotę 378.200 zł.

W dniu 30.12.2009 r. Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie wniosła do Głównego Księgowego o zatrzymanie z faktury kwoty 100.000 zł. do czasu uzyskania zatwierdzenia dokumentacji oraz kwoty 48.190 zł. jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy (do wypłaty kwota 230.010 zł.).

W dniu 31.12.2009 r. Zarząd Dróg Miejskich przekazał na rachunek bankowy Wykonawcy kwotę w wysokości **230.010 zł.**

W dniu 14.06.2010 r. Zastępca Dyrektora skierowała do Głównego Księgowego wniosek wskazując, że w związku z zatwierdzeniem dokumentacji zwalnia się z kwoty 100.000 zł.

W dniu 16.06.2010 r. kwotę w wysokości **100.000 zł.** przekazano na rachunek bankowy Wykonawcy.

- **15.12.2010 r.** „EXPRO” Zakład Projektów Komunikacyjnych Jerzy Szadkowski *Protokołem Odbioru* przekazał Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie przedmiot umowy „budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalin – Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego odcinka drogi dł. 2,7 km od ul. Lechickiej do ul. BOWiD w zakresie określonym w umowie. W *protokole* wskazano ponadto, że Zamawiający potwierdził odbiór przekazanej części Przedmiotu Zamówienia oraz, że jest on podstawą do wystawienia faktury na wartość 135.000 zł. + 22% VAT tj. kwoty 164.700 zł. brutto. W dniu 30.12.2010 r. kwotę w wysokości **164.700 zł.** przekazano na rachunek bankowy Wykonawcy.
- W dniu 25.08.2011 r. Zastępca Dyrektora skierowała do Głównego Księgowego wniosek o zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 48.190 zł. W dniu 26.08.2011 r. kwotę w wysokości **48.737,37 zł.** przekazano na rachunek bankowy Wykonawcy.

W wyniku kontroli stwierdzono ponadto, że w dniu 07.09.2011 r. pan Jerzy Szadkowski wezwał Gminę Miasto Koszalin – Zarząd Dróg Miejskich do zawarcia ugody, między innymi, w sprawie:

- 1) wypłaty odsetek z tytułu wypłaty z opóźnieniem należytego zabezpieczenia umowy w wysokości 48.190 zł., za okres od 14 stycznia 2011 r. (30 dni po protokole odbioru tj. po 15.12.2010 r.) w kwocie 3.879,00 zł. wraz z odsetkami ustawowymi do dnia zapłaty.
- 2) wypłaty kwoty w wysokości 210.000 zł. wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu za wykorzystanie przez Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie opracowań koncepcji przebudowy ul. Słowiańskiej, które sporządzone zostały przez Jerzego Szadkowskiego i objęte są ochroną praw autorskich.