

W dniu **6.04.2011 r** w Zarządzie Dróg Miejskich w Koszalinie odbyło się spotkanie w obecności poniższych osób:

- Wiesława Dobijata – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich,
- Andrzej Zubrzycki – Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich
- Małgorzata Dydek - projektant
- Jerzy Kalociński – projektant
- Bogusław Gościński – Dyrektora Oddziału EUROVIA S.A.

Na naradzie Wykonawca poinformował o stopniu zaawansowania prac:

- sieć wod-kan - dokumentacja trakcie uzgadniania właścicielem sieci,
- sieć gazowa – przygotowana do złożenia w Zespole Uzgodnień Dokumentacyjnych,
- sieć ciepła – w trakcie projektowania i uzgadniania w właścicielem sieci,
- sieć energetyczna – w trakcie opracowania usunięcie kolizji z siecią 15 kV usunięcie kolizji z 110 kV – ostateczne rozwiązanie planowane na 15.04.2011 r,
- oświetlenie drogowe – w trakcie uzgadniania - wyjaśnienia wymaga sprawa wskazania inwestora projektu i wykonania odcinka sieci – kabla zasilającego w ul. Władysława IV,
- most łączący ul. Bał. Chłopskich z Osiedlem Unii Europejskiej – gotowe rozwiązanie zgodne z koncepcją,
- branża drogowa – Wykonawca przedstawi do 11.04.2011 do uzgodnienia zweryfikowany plan zagospodarowania wraz z organizacją ruchu,
- projekt podziału działek – Wykonawca składa skorygowany projekt podziału do akceptacji.

Ponadto na naradzie Wykonawca zgłosił konieczność uwzględnienia w raporcie o oddziaływaniu na środowisko następujących zmian:

- aktualizacja działek, na których ma być realizowana inwestycja,
- korekta wymogów odnośnie ekranów akustycznych (do sprawy odniesie się autor raportu),
- wycinka drzew musi obejmować również wykonanie drugiego etapu inwestycji,
- uwzględnienia obecności osadów w osadnikach zlokalizowanych w obrębie rzeki Dzierżęcinki (ilość osadów określi Wykonawca w terminie do 7.04.2011 w zakresie niezbędny, do realizacji inwestycji oraz w zakresie usunięcia osadów ze wszystkich osadników,

Jednocześnie Wykonawca wskazał, że orientacyjny termin uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 6 miesięcy (w przypadku wykonania dodatkowych badań) i poinformował, że przedstawi roszczenia finansowe z tytułu zmian wprowadzonych w trakcie realizacji.

W dniu **7.06.2011 r** w Zarządzie Dróg Miejskich w Koszalinie odbyło się spotkanie, na którym dokonano ostatecznego uzgodnienia przedstawionego przez projektanta projektu zagospodarowania wraz z organizacją ruchu. W spotkaniu uczestniczyli:

- Wiesława Dobijata – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich,
- Andrzej Zubrzycki – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
- Waldemar Czuszel – Inspektora ds. inżynierii ruchu ZDM
- Małgorzaty Dydek - projektant
- Jerzego Kalocińskiego – projektant.

W trakcie spotkania w dniu **12.07.2011 r** w Zarządzie Dróg Miejskich w Koszalinie Wykonawca poinformował o stopniu zaawansowania prac:

- sieć wod-kan - nadal w trakcie uzgodnienia docelowych rozwiązań,
- sieć gazowa - przygotowana do złożenia w Zespole Uzgodnień Dokumentacyjnych
- sieć ciepła – projekt został uzgodniony z właścicielem sieci, wykonawca złożył kopię notatki z ustaleń MEC i przedstawi kosztorys na usunięcie kolizji,
- sieć energetyczna – wykonawca przedstawi stan zaawansowania prac,
- oświetlenie drogowe – wykonawca przedstawił do uzgodnienia projekt,
- gotowe rozwiązanie zgodne z koncepcją,

URZĄD MIEJSKI
W KOSZALINIE
ul. Traugottowa 6-7
BIURO KONTROLI