

wzmocnienia konstrukcji nie ma możliwości budowy pozostałych warstw konstrukcyjnych objętych zamówieniem podstawowym tj. podbudowy i nawierzchni asfaltowych jezdni, chodnika, ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej ... „.

W protokole wskazano ponadto, że Wykonawca zaproponował wykonanie robót za wynagrodzeniem w wysokości 2.082.241,30 zł. brutto (1.692.879,11 netto).

W wyniku negocjacji ustalono wartość robót budowlanych na kwotę 1.713.395,88 zł. brutto (netto 1.393.004,78zł.)

W dniu **27.10.2011** r. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie, umową Nr 6B/4/2011, zlecił wykonanie zamówienia dodatkowego w zakresie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni za kwotę 1.713.395,88 zł.

W wyniku kontroli ustalono, że:

- 1) Na etapie opracowania projektowego Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie posiadał wiedzę o przebiegu drogi przez teren, na którym zalegają nasypy, które będą wymagały podjęcia dalszych badań, analiz i decyzji na etapie realizacji drogi.
- 2) W okresie od czerwca 2010 r. do października 2011 r. (tj. do dnia zlecenia Wykonawcy robót dodatkowych) Wykonawca wielokrotnie wzywał Inwestora do zajęcia stanowiska w sprawie problemów występujących na realizowanym odcinku drogi. W międzyczasie, w sierpniu 2010 r. Zarząd zlecił i odebrał od Wykonawcy projekt zamienny w zakresie wzmocnienia podłoża na terenie nieczynnego wysypiska śmieci.
- 3) Ponieważ w dokumentacji Zarządu Dróg Miejskich brak było pisemnego stanowiska w sprawie, skierowanego do Wykonawcy, kontrolujący wystąpili do Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie z wnioskiem o wyjaśnienie jakie działania prowadzone były od czasu zgłoszenia przez Wykonawcę problemów do chwili zlecenia Wykonawcy robót dodatkowych w zakresie wzmocnienia podłoża.

Wyjaśnienia powyższe stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu z kontroli.

• Rozwiązanie problemu dotyczącego montażu ekranów akustycznych

Opracowanie w zakresie konstrukcji ekranów akustycznych zlokalizowanych przy drodze łączącej ul. 4 Marca przez ul. Gnieźnieńską, ul. Połczyńską z ul. Słowiańską opracowany został przez projektantkę Justynę Szadkowską w ramach opracowania projektowego zleconego Firmie „EXPRO” Zakład Projektów Komunikacyjnych Jerzego Szadkowskiego.

W wyniku kontroli dokumentacji stwierdzono, że w dniu **26.04.2010** r. na naradzie koordynacyjnej na budowie Zastępca Dyrektora ZDM – reprezentująca Zamawiającego wstrzymała roboty budowlane dotyczące ekranu akustycznego, wskazując w protokole, że na tym etapie ekran akustyczny nie będzie wykonywany. W naradzie uczestniczyli przedstawiciele Wykonawcy i Inżynier Kontraktu.

W dniu **17 marca 2011** r. Wykonawca zgłosił w wystąpieniu nr 44/1231, że „ w ramach planowanych harmonogramów ... planuje wprowadzenie brygady konstrukcyjnej do wykonywania zakontraktowanych ekranów akustycznych w pierwszym tygodniu kwietnia 2011 r. Przygotowując