

Zarząd Dróg Miejskich nie uznał roszczeń powoda.

Do chwili obecnej pan Jerzy Szadkowski nie wszczął w sprawie zwrotu kwoty należytego wykonania umowy postępowania sądowego.

- **30.12.2009** r. „EXPRO” Zakład Projektów Komunikacyjnych Jerzy Szadkowski przekazał *Protokołem odbioru* komplet dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi. W *Protokole Zamawiający – Zastępca Dyrektora ZDM* potwierdził odbiór kompletu przedmiotu umowy. Wskazano również, że zgodnie z § 4 umowy protokół jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury na wartość 39.000 zł. + 22% VAT (co stanowi kwotę 47.580 zł. brutto). Do czasu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę wstrzymano kwotę **10.000 zł.** W dniu 30.12.2009 r. Wykonawca obciążył Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie fakturą Nr 5/12/08 na kwotę **47.580 zł.** W dniu 31.12.2009 r. Zarząd Dróg Miejskich przekazał na rachunek bankowy Wykonawcy kwotę w wysokości **37.580 zł.**

Pismem z dnia 19.11.2010 r. Zastępca Dyrektora ZDM poinformowała Główną Księgową, że „w związku ze spełnieniem wymagań określonych w protokole odbioru z dnia 30.12.2009 r. związanych z realizacją umowy przez Wykonawcę.. proszę o zwolnienie zatrzymanej kwoty w wysokości 10.000 zł.” Kwotę przekazano Wykonawcy na rachunek bankowy w dniu 19.11.2010 r. Decyzje zatwierdzające projekty budowlane wydano w dniach:

- Wojewoda Zachodniopomorski – 20.01.2010 r.
- Starosta Powiatowy – 05.02.2010 r.
- Wojewódzki Konserwator Zbytków – 17.05.2010 r.
- Wojewoda Zachodniopomorski w zakresie obszaru kolejowego – 25.06.2010 r.

## II. Wybór Wykonawcy na realizację odcinka 4 Marca – Gnieźnieńska – Połczyńska - Słowiańska

Wyboru Wykonawcy na wykonanie robót budowlanych dokonano w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 12.10.2009 r. W wyniku przetargu, jako najkorzystniejszą cenowo uznano ofertę firmy STRABAG Spółka z o.o. Pruszków, za kwotę **14.865.671,64 zł. brutto.**

W dniu **22.01.2010** r. Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie pan Andrzej Zubrzycki zawarł umowę nr 6/4/2010 na roboty budowlane z zaprojektowaniem w zakresie „*Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalin – odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. BOWiD – I etap droga zbiorcza łącząca ul. 4 marca przez ul. Gnieźnieńską, ul. Połczyńską z ul. Słowiańską wraz z niezbędną infrastrukturą: sieciami kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągową, elektryczną, telekomunikacyjną i gazową z Firmą STRABAG Spółka z o.o. Pruszków.*

Zgodnie z pkt 1.1.19 Istotnych postanowień umowy termin zakończenia robót ustalono na **22 miesiące** od daty podpisania umowy (tj. **do dnia 22.11.2011** roku).

Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie przekazał protokolarnie teren budowy dla realizacji robót w powyższym zakresie Wykonawcy STRABAG Sp.z.o.o. Pruszków, w obecności Inżyniera Kontraktu w dniu 12.02.2010 r. Teren budowy w obszarze kolejowym kolejki wąskotorowej Zamawiający przekazał wykonawcy w dniu 16 maja 2011 roku.

URZĄD MIEJSKI  
75-007 K O S Z A L I N  
Rynek Jarmarczyski 6-7  
BIURO KONTROLI