

Wykonawcy Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie ostatecznie dokonał odbioru od Wykonawcy *Opracowania koncepcyjnego*, które nie zawierało uzgodnień dokonanych z Policją i Prezydentem Miasta i innymi instytucjami branżowymi.

12. *Koncepcja budowy drogi* była przez Wykonawcę przekazywana Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich etapowo. Zgodnie z umową winny zostać sporządzane protokoły przejęcia dokumentacji do weryfikacji a następnie protokoły odbioru dokumentacji uznanej za zgodną z wymaganiami Zamawiającego. Protokół częściowy lub ostateczny, potwierdzający odbiór dokumentacji bez uwag, zgodnie z umową stanowił podstawę do rozliczenia z Wykonawcą. W wyniku kontroli stwierdzono, że sporządzano protokoły potwierdzające odbiór dokumentacji i na tej podstawie dokonywano częściowych wypłat wynagrodzenia Wykonawcy. Zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich zatrzymała część wynagrodzenia w związku ze sprawdzeniem przedmiotu umowy a następnie, po dokonaniu uzgodnień zwolniła Wykonawcy należne wynagrodzenie:

- dokumentacja przekazana w dniu 29.12.2008 – zatrzymano kwotę 80.000 zł., którą zwolniono po uzgodnieniu na wniosek Zastępcy Dyrektora z dnia 30.12.2009 r.
- dokumentacja przekazana w dniu 30.12.2009 – zatrzymano kwotę 50.000 zł., którą zwolniono po uzgodnieniu na wniosek Zastępcy Dyrektora z dnia 17.09.2010 r.

Wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy na rachunek bankowy zarząd Dróg miejskich w Koszalinie dokonał w dniach:

- 31.12.2008 – 200.600 zł.
- 31.12.2009 – 84.200 zł.
- 31.12.2009 - 51.940 zł.
- 21.09.2010 - 50.000 zł.
- 30.12.2010 - 46.400 zł.

razem - 433.140 zł. (umowa 461.200 zł. – pozostała kwota 28.060).

13. Przedostatnia część koncepcji przekazana została przez Wykonawcę w dniu 9.06.2010 r. i stanowiła podstawę do opracowania Programu funkcjonalno – użytkowego do przetargu nieograniczonego ogłoszonego w czerwcu 2010 r na wybór Wykonawcy robót budowlanych z zaprojektowaniem pn. *„Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina połączenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV – opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych”*. W sprawie włączenia dokumentacji koncepcyjnej do PFU przed jej protokolarnym odbiorem wyjaśnienia złożyła Zastępca Dyrektora ZDM – załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

14. Ostatnia część koncepcji przekazana została w dniu 15.12.2010 r, tj. 85 dni po podpisaniu umowy na zaprojektowanie i wykonanie drogi łączącej ul. BOWiD z ul. Władysława IV.

15. Na rachunku bankowym Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie do chwili obecnej przechowywane jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **28.060 zł.**

Zgodnie z § 6 ust. 2 umowy zawartej z projektantem oraz z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamówienia za należyście wykonane.

16. Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie ogłosił przetarg nieograniczony pół roku przed ostatecznym odbiorem Koncepcji z Firmy „EKSPRO” Jerzego Szadkowskiego. Umowę na zaprojektowanie i wybudowanie drogi z Firmą EUROVIA Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich podpisał 3 miesiące przed ostatecznym odbiorem Koncepcji od firmy EXPRO Jerzego Szadkowskiego.