

W aneksie wskazano, że jednostka projektująca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą *Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Koszalina – Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno- środowiskowe dla odcinka od ul. Lechickiej do ul. Szczecińskiej*, w tym:

- koncepcji układu docelowego,
- koncepcji układu jednojezdniowego,
- studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe (STEŚ).

Ponadto w aneksie do umowy wskazano, że za wykonane prace strony ustalają wynagrodzenie w wysokości 671.000 brutto, w tym:

- I etap STEŚ – 100 % oferty cenowej – 310.000 zł. netto – 378.200 zł. brutto
- II etap ETEŚ - 50 % oferty cenowej – 240.000 zł. netto – 292.800 zł. brutto.

Razem wartość umowy brutto 671.000 zł.

W aneksie Zamawiający wyznaczył nowe terminy wykonania i dostarczenia przedmiotu umowy:

- dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej – do 14.08.2009 r.
- dokumenty niezbędne do wszczęcia procedury przetargowej na wykonanie projektu – do 30.12.2009 r.
- pozostałe dokumenty w terminie 9 miesięcy od uzyskania decyzji środowiskowej.

Na podstawie przedstawionych dokumentów ustalono, że Wykonawca pan Jerzy Szadkowski przedkładał do Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie *opracowanie koncepcyjne* w następujących terminach:

- **14.08.2009 r.** „EXPRO” Zakład Projektów Komunikacyjnych Jerzy Szadkowski *Protokołem Odbioru Częściowego* przekazał Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie *Opracowanie Studium techniczno- ekonomiczno – środowiskowe* obejmujące:
 - koncepcję drogi - układ docelowy w nawiązaniu do przebiegu drogi ekspresowej,
 - koncepcję drogi – I etap realizacyjny z wariantami rozwiązań skrzyżowań,
 - mapę ewidencyjną,
 - wizualizację komputerową,
 - wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych z raportem,
 - dokumentację fotograficzną.

W *protokole odbioru częściowego* wskazano ponadto, że Zamawiający potwierdza odbiór przekazanej części Przedmiotu zamówienia oraz, że *protokół* jest podstawą do wystawienia faktury na wartość 105.000 zł. + 22% VAT tj. kwoty 128.100 zł. brutto.

W dniu 14.08.2009 r. Wykonawca obciążył Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie fakturą Nr 1/08/2009 na kwotę 128.100 zł.

W dniu 21.08.2009 r. Zarząd Dróg Miejskich przekazał na rachunek bankowy Wykonawcy kwotę w wysokości 128.100 zł.

- **30.12.2009 r.** „EXPRO” Zakład Projektów Komunikacyjnych Jerzy Szadkowski *Protokołem Odbioru Częściowego* przekazał Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie *Opracowanie Studium techniczno- ekonomiczno – środowiskowe* obejmujące:
 - raport oddziaływania na środowisko,
 - koncepcja branża drogowa,
 - koncepcja branża sanitarna,