

wąskotorowej Koszalin – Bobolice wpisanej do rejestru zabytków, która została zmieniona decyzją z dnia 26.04.2011 r. w części dot. Danych kierownika budowy i koordynatora robót kolejowych.

- decyzję Wojewody zachodniopomorskiego nr 142/2010 z dnia **25.06.2010** r. w sprawie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w zakresie obszaru kolejowego.

III. 2. Realizacja harmonogramu rzeczowo - finansowego

W toku kontroli dokumentów oraz wyjaśnień przedstawionych przez panią Jolantę Filipowską – przedstawiciela Inżyniera Kontraktu ustalono, że pierwszy Harmonogram rzeczowo – finansowy realizowanej inwestycji został zatwierdzony przez Inżyniera kontraktu na kwotę 12.184.976,50 zł. netto (14.865.671,33 zł. brutto) w dniu 10.02.2010 r. tj. z zachowaniem terminu umownego. W harmonogramie ustalono termin realizacji robót do grudnia 2012 roku tj. o 1 miesiąc dłużej, niż określono w umowie na realizację zadania.

W okresie realizacji inwestycji dwukrotnie dokonano zmiany w harmonogramie określającym rzeczowo – finansowy zakres robót:

- I zmiana z dnia 11.04.2011 r.
- II zmiana z dnia 21.11.2011 r.

W poniższej tabeli przedstawiono zakres realizacji robót określonych w harmonogramie poprzez porównanie danych finansowych z harmonogramu rzeczowo – finansowego robót oraz świadectw płatności za zrealizowane roboty budowlane - sprawdzone i zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu.

okres podlegający rozliczeniu	wg harmonogramu		wg świadectw płatności		różnica pomiędzy wartością robót w harmonogramie a świadectwem płatności
	kwota za dany miesiąc	kwota narastająco od początku umowy	kwota za dany miesiąc	kwota narastająco od początku umowy	
harmonogram z dnia 10.02.2010					
II 2010	43 581,00	43 581,00			
III 2010	335 972,00	379 553,00			
IV 2010	1 171 677,00	1 551 230,00			
V 2010	886 197,00	2 437 427,00	1 638 631,73	1 638 631,73	-798 795,27
VI 2010	1 214 376,00	3 651 803,00			
VII 2010	263 836,00	3 915 639,00			
VIII 2010	670 790,00	4 586 429,00	3 077 209,53	4 715 841,26	129 412,26
IX 2010	1 111 035,00	5 697 464,00			
X 2010	684 936,00	6 382 400,00			
XI 2010					
XII 2010			1 021 948,77	5 737 790,03	-644 609,97
I 2011					
II 2011			52 749,43	5 790 539,46	-591 860,54
III 2010	119 289,00	6 501 689,00			
IV 2010	101 040,00	6 602 729,00	867 017,78	6 657 557,24	54 828,24
razem	6 602 729,00	6 602 729,00	6 657 557,24	6 657 557,24	54 828,24