

dotychczas przez geodetę istniejących rzędnych oraz utrzymania rzędnych nawierzchni stanu istniejącego jako docelowych nawiązując do istniejących drzew i roślinności w parku jak i elementów małej architektury. Uzgodniono, że Wykonawca na bieżąco będzie zgłaszał do Nadzoru i Projektanta sprawy wymagające uzgodnień.

W dniu **18.08.2011 r.** Projektant przekazał Zamawiającemu, Wykonawcy i Inżynierowi Kontraktu opracowanie rzędnych alejek oraz rozwiązań schodów a w terminie do 15.09. zobowiązał się do przekazania korekt rzędnych dla wszystkich ścieżek wraz z korektą elementów schodów i rzędnych fontanny. Kierownik budowy wskazał, że zmiany powyższe nie mają wpływu na wstrzymanie realizacji robót.

Z informacji uzyskanych od Inżyniera Kontraktu wynika, że Projektant na bieżąco wprowadzał do dokumentacji zmiany rzędnych w ramach umowy na nadzór autorski.

**Ad. 5. Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej w związku z zapewnieniem większej ilości wejść dla osób niepełnosprawnych i matek z wózkami dziecięcymi.**

Z dokumentacji przedłożonej kontrolującym wynika, że opracowanie projektowe obejmowało rewitalizację istniejących elementów parku, przy zachowaniu ukształtowania terenu, ciągów komunikacyjnych. Na etapie uzgadniania dokumentacji projektant wskazał, że Konserwator zabytków nie wyraził zgody na wykonanie podjazdów dla wózków oraz dodatkowych balustrad. Dostępność parku dla osób niepełnosprawnych i matek z wózkami dla dzieci była zapewniona od strony ul. Piastowskiej.

W wyniku wniosków mieszkańców kierowanych do Zarządu Dróg Miejskich podjęto decyzję o wykonaniu zjazdów przy schodach.

W październiku 2011 r. Zamawiający wystąpił do Projektanta o ujęcie w dokumentacji przy każdym schodach podjazdów dla wózków. Zmiana w powyższym zakresie wymusiła zmianę okładzin na schodach z piaskowca na granit (materiał trwalszy).

W dniu **17.11.2011 r.** Projektant zaproponował wyłożenie schodów i zjazdów dla wózków płytami granitowymi w miejsce płyt z piaskowca.

W dniu **20.12.2011 r.** ustalono, że planowane jest spotkanie Projektanta i Konserwatora przy udziale ZDM w sprawie zjazdów dla wózków i poręczy oraz że Wykonawca złoży kosztorys na roboty dodatkowe wg. rysunku przekazanego przez Projektanta (wersja I i II).

W dniu **10.05.2012 r.** przedstawiciele Zamawiającego, Inżyniera kontraktu, Projektanta i Wykonawcy sporządzili *protokół konieczności nr 6* dotyczący wykonania robót polegających na wykonaniu podjazdów dla wózków z bloków granitowych oraz wykonania balustrad ochronnych. Koszt prac oszacowano na kwotę 84.564,11 zł. netto. Z informacji uzyskanych od Inżyniera Kontraktu wynika, że roboty zostaną częściowo rozliczone w ramach robót zamiennych w danej umowie.