

b) zwłoki w usunięciu wad pracy projektowej – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad”.

W dniu 6.04.2009 r., tj. miesiąc przed upływem terminu wykonania Koncepcji Zastępca Dyrektora Pani Wiesława Dobijata wprowadziła aneks do umowy o następującej treści:

- „w związku z wariantowością rozwiązań odprowadzenia ścieków, które mogą być rozstrzygnięte wyłącznie na etapie opracowania dokumentacji projektowej i z brakiem możliwości uzyskania pozwolenia wodnoprawnego ustala się, że wyłącza się z przedmiotu umowy uzyskanie Pozwolenia wodnoprawnego”,
- „biorąc pod uwagę wariantowość rozwiązań elementów ochrony środowiska – ekranów akustycznych, które mogą być rozstrzygnięte na etapie dokumentacji projektowej odstępuje się od wykonania projektu podziału działek”.

W związku z powyższym zmniejszeniem zakresu prac Zastępca Dyrektora obniżyła wartość wynagrodzenia określonego w umowie o kwotę 100. 000 zł brutto.

W sprawie rezygnacji w Koncepcji z przedstawienia rozwiązań wariantowych Zastępca Dyrektora ZDM wskazała, że „Przyjęcie w Koncepcji zaproponowanego przez autora koncepcji szczegółowego rozwiązania ograniczałoby możliwość wprowadzenia wariantu korzystniejszego dla zamawiającego, tym bardziej, że realizacja zamówienia miała być prowadzona w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Tryb ten zmusza wykonawcę do zastosowania rozwiązań spełniających warunki zamawiającego, a jednocześnie korzystniejszych pod względem finansowym i eksploatacyjnym.”.

Ponadto w aneksie do umowy Zastępca Dyrektora pani Wiesława Dobijata zmieniła termin wykonania Koncepcji, wydłużając Wykonawcy okres do przedłożenia prac do Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie w następującym zakresie:

- „dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej do dnia 12.06.2009 r,
- dokumenty niezbędne do wszczęcia procedury przetargowej na wykonanie projektu do 6 miesięcy od uzyskania decyzji środowiskowej,
- pozostałe dokumenty w terminie do 15.12.2010 r.”

W sprawie zmiany terminu realizacji zadania Zastępca Dyrektora ZDM poinformowała, że „Zmiany terminów wykonania zamówienia wynikały przede wszystkim z konieczności dostosowania rezultatów zamówienia, w szczególności w zakresie środowiskowym, do obowiązujących przepisów. Nie bez znaczenia na zmianę terminu realizacji zamówienia i uzgodnienia przyjętego wariantu był fakt trwającego ustalania przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad ostatecznego przebiegu drogi ekspresowej nr 6 i zapisami w studium zagospodarowania przestrzennego oraz uwagami dotyczącymi zmiany przebiegu pierścienia zewnętrznego na odcinku od ul. Morskiej do ul. Władysława IV... Wykonawca nie występował w formie pisemnej o przedłużenie terminu realizacji. Zmiana terminu realizacji była uzgodniona z zamawiającym i potwierdzona w formie aneksu”.

Na mocy aneksu do umowy dokonano również zmniejszenia wysokości wynagrodzenia Zleceniobiorcy o kwotę 100.000 zł. Oferta Wykonawcy na opracowanie Koncepcji nie zawierała wycenionego zadania w zakresie opracowania wariantowości rozwiązań. Z uwagi na powyższe kontrolujący wystąpili z zapytaniem do zastępcy Dyrektora ZDM z wnioskiem o wskazanie na jakiej