

Zaistniała sytuacja, w aspekcie terminów umownych czyni niemożliwym wykonanie umowy w wyznaczonym, 36 miesięcznym terminie, liczonym od dnia jej zawarcia.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, oraz zgłaszane przez nas i niewywołane przez nasze Konsorcjum przeszkody uniemożliwiające dotrzymanie terminów umownych, stwierdzamy, że Zamawiający nie dopełnił swoich obowiązków umownych, co stanowi naruszenie punktu 3.1.1. Ogólnych Warunków Umowy. Zgodnie z przywołanym postanowieniem do obowiązków Zamawiającego należy dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w umowie.

Co więcej, umowa łącząca Zamawiającego z Konsorcjum reprezentowanym przez EUROVIA POLSKA S.A. w Bielaniech jest umową o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 Kodeksu cywilnego z elementami umowy o dzieło (w zakresie robót projektowych). W zobowiązaniach tego typu obowiązuje zasada współpracy stron umowy, sprowadzająca się do powinności wypełnienia przez obydwie strony - w tym także przy założeniu aktywnej współpracy - wszelkich obowiązków warunkujących wykonanie umowy. W aspekcie konkretnej, łączącej nas umowy z dnia 20 września 2010 roku powyższe podkreślono także w punkcie 2.2. Ogólnych Warunków Umowy, akcentującym obowiązek współpracy (z obydwu stron).

Wystąpienie opóźnień w pozyskaniu przez Zamawiającego zezwoleń niezbędnych do realizacji zamówienia, które nie wynikają z winy Wykonawcy, stanowi przesłankę do zmiany umownego terminu zakończenia robót. Z uwagi na fakt, iż istniejące opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które nasze Konsorcjum, jako Wykonawca, nie ponosi odpowiedzialności, wnosimy o zmianę terminu zakończenia opracowania dokumentacji projektowej z umowy nr 307/4/2010 na okres 4 miesięcy, liczonego od daty doręczenia Wykonawcy prawidłowej decyzji środowiskowej oraz w konsekwencji przyjęcie jako terminu zakończenia robót budowlanych na dzień 31 grudnia 2014 r.

Podkreślamy też, iż wyżej opisana sytuacja zasadniczo upoważnia nasze Konsorcjum do skorzystania z uprawnień dalej idących, wynikających z przepisu art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego, do odstąpienia od umowy włącznie, z których to uprawnień nie korzystamy, wyrażając na dzień dzisiejszy wolę wykonania umowy, przy zastrzeżeniu otwartego terminu jej wykonania.

Wnosimy o jednoznaczne i niezwłoczne odniesienie się do sygnalizowanych wyżej problemów i przygotowanie projektu aneksu, wydłużającego terminy wykonania prac projektowych i robót budowlanych z umowy nr 307/4/2010 z dnia 20 września 2010 roku. Na odpowiedź, wraz z propozycją aneksu, oczekiwac będziemy do dnia **16 kwietnia 2012 r.**, po bezskutecznym upływie którego uznamy, iż proponowany przez nas nowy termin wykonania umowy został zaakceptowany.

URZĄD MIEJSKI

15-007 K O S Z A L I N

Rynek Staromiejski 6-7

BIURO KONTROLI

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Koszalin, dnia 18.07.2012 r.

GLÓWNY SPECJALISTA

Małgorzata Buchold

DYREKTOR
ODDZIAŁU

mgr inż. Bogusław Gościński

EUROVIA POLSKA S.A. - Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

Tel. +48 (0) 71 380 03 00 (10); Fax. +48 (0) 71 380 03 30 (33) - www.eurovia.pl

Oddział Zachodniopomorski - ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin; Tel. +48 0 91 462 13 10; Fax. + 48 0 91 462 10

24

Wysokość kapitału zakładowego: 53.971.600,00 PLN wpłacony w całości - KRS 0000069487
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy
NIP: 635-000-01-27, REGON: 272885401