

10.03.2012

zaplaci do protokola BU.17.11.3.2012.170 Mr 12
17.04.2012
piątek 13⁰⁰
w 2DM - e



Wells *Janusz* *proszę*
decyzja *o jak* *konkretnie*
ujść *we* *związku*
spotkani *z* *2DM*
- *proszę* *10.04.2012*
Szczecin, 2012-03-30

EUR/Sz-AK-11/03/2012

26.04.12
05:00

URZĄD MIEJSKI Koszalin
KANCLARZA
KATARZYNA SZWEDZKA

2012-04-05

L. dz. 7820
Nr. up. 3/2007

Pan Prezydent Piotr Jedliński

Gmina Miasto Koszalin
Rynek Staromiejski 6-7,
75-007 Koszalin

Pan Dyrektor Andrzej Zubrzycki

Zarząd Dróg Miejskich
w Koszalinie
ul. Połczyńska 24
75-815 Szczecin

Ref 1
06.04.12
2847

ul. Połczyńska 24, 75-815 Szczecin
tel. 94 711 13 00 fax 94 711 13 10
W P E Y N K T O
dnia 2012-04-06
Nr sprawy
Załączniki
Podpis

Dotyczy:

umowy nr 307/4/2010 z dnia 20.09.2010 r. na zadanie „Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina połączenie ul. BoWiD z ul. Władysława IV - opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych”.

Szanowny Panie Prezydencie,

W nawiązaniu do naszych poprzednich wystąpień: pisma z dnia 11 marca 2011 roku, pisma naszego projektanta Małgorzaty Dydek - Usługi Projektowe z dnia 21 marca 2011 roku, naszego pisma z dnia 6 października 2011 roku oraz 12 marca 2012 roku, jak również mając na uwadze problemy podnoszone i rozważane na spotkaniu w dniu 4 stycznia 2012 roku po raz kolejny zwracamy uwagę na niewykonanie przez Zamawiającego jego obowiązków warunkujących terminowe opracowanie przez nas dokumentacji w zakresie niezbędnym do opracowania wystąpienia o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę obiektu mostowego i odprowadzenie wód opadowych do rzeki Dzierżęcinki. Zmiany, które Zamawiający wprowadził do wcześniej wydanego i zawartego w łączącej nas umowie Programu Funkcjonalno - Użytkowego uniemożliwiają zakończenie prac projektowych i w konsekwencji uniemożliwiają rozpoczęcie robót budowlanych, co odracza wykonanie całości umowy na czas bliżej nieokreślony.

Przypominamy, że w wydanej Decyzji nr 30/09 z dnia 10 grudnia 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach nie zostały uwzględnione działki, związane zwłaszcza z usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Ponadto, na etapie przygotowania do przetargu, w odpowiedzi na wystosowane przez nas pytania odnośnie warunków technicznych uzyskaliśmy informację, że rozwiązania były wstępnie, na etapie opracowanej koncepcji, omawiane z właścicielami sieci. Otrzymane warunki techniczne na przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej odbiegają natomiast od rozwiązań przyjętych w koncepcji.

EUROVIA POLSKA S.A. - Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

Tel. +48 (0) 71 380 03 00 (10); Fax. +48 (0) 71 380 03 30 (33) - www.eurovia.pl

Oddział Zachodniopomorski - ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin; Tel. +48 0 91 462 13 10; Fax. + 48 0 91 462 10

24

Wysokość kapitału zakładowego: 53.971.600,00 PLN wpłacony w całości - KRS 0000069487
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy
NIP: 635-000-01-27, REGON: 272885401

URZĄD MIEJSKI
75-007 KOSZALIN
Rynek Staromiejski 6-7
BIURO KONTROLI