

Kolejne harmonogramy rzeczowo – finansowe zostały przez Zamawiającego zatwierdzone w dniach: 15.11.2011 roku oraz 04.06.2012 roku.

- 4) W poniższej tabeli przedstawiono realizację harmonogramu rzeczowo – finansowego w latach 2011-2012:

okres podlegający rozliczeniu	wg harmonogramu		wg świadectw płatności		różnica pomiędzy wartością robót w harmonogramie a świadectwem płatności
	kwota za dany miesiąc	kwota narastająco od początku umowy	kwota za dany miesiąc	kwota narastająco od początku umowy	
harmonogram z dnia 15.11.2011					
VIII 2011	531 986,59	531 986,59	412 500,00	412 500,00	-119 486,59
IX 2011	56 745,24	588 731,83			
X 2011	1 935 677,46	2 524 409,29	917 011,59	1 329 511,59	-1 194 897,70
XI 2011	707 486,98	3 231 896,27	1 300 105,51	2 629 617,10	-602 279,17
XII 2011	752 649,99	3 984 546,26	2 571 079,29	5 200 696,39	1 216 150,13
I 2012	1 162 108,26	5 146 654,52			
II 2012	1 344 005,57	6 490 660,09			
III 2012	3 822 670,89	10 313 330,98			
IV 2012	2 008 355,73	12 321 686,71			
V 2012	1 999 030,43	14 320 717,14			
VI 2012	1 807 089,98	16 127 807,12			
VII 2012	1 576 665,28	17 704 472,40			
VIII 2012	1 891 411,52	19 595 883,92			
IX 2012	1 498 715,69	21 094 599,61			
X 2012	1 083 890,75	22 178 490,36			
XI 2012	410 751,97	22 589 242,33			
XII 2012	618 230,26	23 207 472,59			
razem	23 207 472,59	23 207 472,59			
harmonogram z dnia 04.06.2012					
kwota urealniona		5 135 097,01		5 200 696,39	65 599,38
II 2012	910 492,00	6 045 589,01	910 492,18	6 111 188,57	65 599,56
III 2012	372 956,00	6 418 545,01	372 956,78	6 484 145,35	65 600,34
IV 2012	869 966,00	7 288 511,01	869 966,66	7 354 112,01	65 601,00
V 2012	1 120 205,00	8 408 716,01			
VI 2012	2 979 567,17	11 388 283,18			
VII 2012	3 274 881,55	14 663 164,73			
VIII 2012	3 530 593,94	18 193 758,67			
IX 2012	2 649 861,41	20 843 620,08			
X 2012	1 460 672,94	22 304 293,02			
XI 2012	497 270,26	22 801 563,28			
XII 2012	405 909,31	23 207 472,59			
razem	18 072 375,58	23 207 472,59			

Na podstawie danych zawartych w tabeli stwierdzono, że do kwietnia 2012 roku Wykonawca realizował roboty zgodnie z harmonogramem.

Podsumowanie:

- 1) Koncepcja odbierana był od Wykonawcy pana Jerzego Szadkowskiego etapowo. Zamawiający przyjmując od Wykonawcy opracowanie koncepcyjne sporządzał *protokoły*

URZĄD MIEJSKI
15-07-1-032-11N
Biuro KONTROLI