

na poszczególne branże (1 egz.), opracowanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych na poszczególne branże, oryginały uzgodnień (1 egz.), opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (1 egz.). Całość opracowania winna zostać przekazana protokołem zdawczo-odbiorczym i opracowana w formie elektronicznej i tradycyjnej.

- zgodnie z § 5 ust. 2 podpisany przez Zamawiającego protokół przekazania jest wyłącznie potwierdzeniem przekazania przedmiotu, lecz nie stanowi potwierdzenia odbioru przedmiotu umowy pod kątem kompletności, jakości oraz zgodności z umową. Nie stanowi też podstawy do wystawienia faktury przez Jednostkę projektującą,
- zgodnie z § 5 ust. 3 dokumentacja techniczna zostanie zweryfikowana przez Zamawiającego w terminie 21 dni od daty protokolarnej jej przekazania,
- w § 5 ust. 4 umowy dopuszcza się fakturuwanie częściowe za wykonanie opracowania, przy czym zapłata za częściowe opracowanie nastąpi po potwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu częściowego odbioru.
- w § 6 ust. 2 umowy Zamawiający wyznaczył Zuzannę Sugier jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków umownych,
- w § 5 ust. 6 umowy określono, że zapłata za wykonanie opracowania nastąpi po otrzymaniu faktury VAT wraz z protokołem odbioru, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

W dniu **29.10.2008 r.** Projektantka wystąpiła do Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie z prośbą o przedłużenie terminu dostarczenia przedmiotu umowy do dnia 28.02.2009 r.

W dniu **30.12.2008 r.**, tj. dniu wykonania umowy Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie pan Zbigniew Piłat podpisał z Wykonawcą projektu aneks Nr 96a/6-P-11/2008, na mocy którego wydłużył termin wykonania projektu do dnia **28.02.2009 r.** W uzasadnieniu aneksu wskazano, że zmiany dokonano w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami konserwatorskimi.

Kontrolującym przedłożono *Protokół z odbioru dokumentacji* potwierdzający odbiór od Wykonawcy opracowania projektowego. W treści protokołu wskazano, że pani Zuzanna Sugier oraz pani Barbara Szuba, reprezentujące Zamawiającego, odebrały od Wykonawcy następujące elementy opracowania projektowego:

- plan zagospodarowania terenu,
- projekt zieleni,
- projekt budowlano – wykonawczy małej architektury, w tym fontanna
- projekt budowlano- wykonawczy oświetlenia towarzyszącego,
- kosztorysy inwestorskie i ofertowe na poszczególne branże (zielen, ciągi piesze i place, fontanna),
- przedmiar robót na poszczególne branże (zielen, ciągi piesze i place, fontanna),
- oryginały uzgodnień,
- szczegółowe specyfikacje techniczne.

Ponadto w treści *Protokołu* wskazano, że „dokumentację złożono 27.02.2009 r., dokumentację przyjęto w dniu 18.03.2009 r.”